

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก  
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

## คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในรอบ ๓ เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการต่อไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการดำเนินงาน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๖
๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๙
๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	๔๑
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๓
๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔๔
-สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๘

**รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**รอบ ๓ เดือน ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี**

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินการ
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ</b>							
๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๒	๖๕.๓๘	๖๒,๓๘๖,๗๐๐.๐๐	๘๙.๑๒	๔๕,๒๙๓,๒๒๗.๕๔	๘๔.๙๔	กองช่าง
รวม	๑๐๒	๖๕.๓๘	๖๒,๓๘๖,๗๐๐.๐๐	๘๙.๑๒	๔๕,๒๙๓,๒๒๗.๕๔	๘๔.๙๔	
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต</b>							
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๕	๓.๒๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๖	๒๒๕,๖๒๐.๐๐	๐.๔๒	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑.๒๘	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	๕	๓.๒๑	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๐	๑,๖๔๒.๐๐	๐.๐๐๓	สำนักปลัด
รวม	๑๒	๗.๖๙	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๙๗	๒๒๗,๒๖๒.๐๐	๐.๔	
<b>๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย</b>							
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๔.๔๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๓	๑๐,๑๗๒.๑๔	๐.๐๒	สำนักปลัด
รวม	๗	๔.๔๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๓	๑๐,๑๗๒.๑๔	๐.๐๒	
<b>๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น</b>							
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๙	๕.๗๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘	๒๗๐,๕๒๓.๐๑	๐.๕๑	สำนักปลัด
รวม	๙	๕.๗๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘	๒๗๐,๕๒๓.๐๑	๐.๕๑	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๓ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยลีลาวดี หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยลีลาวดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๔๓๔,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๓๔,๗๐๐.๐๐	
๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยลีลาวดี หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยลีลาวดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๔๓๔,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๓๔,๔๐๐.๐๐	
๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยตากแดด - หอง ปลาไหล หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยตากแดด - หองปลาไหล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๙๑,๔๐๐.๐๐	
		ยอดรวม	๔๕๒,๒๐๐,๙๐๐.๐๐					๓๖,๗๙๔,๓๓๔.๓๔	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๔	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเขาไม้รวก - ท่ายาง หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกเขาไม้รวก - ท่ายาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๑๖๓,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๑๖๓,๗๐๐.๐๐	
๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเขาไม้รวก - ท่ายาง หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกเขาไม้รวก - ท่ายาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๔๒๗,๑๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๒๗,๑๐๐.๐๐	
๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเสกสรรค์ หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยเสกสรรค์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๔๒๗,๑๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๒๗,๑๐๐.๐๐	
		ยอดรวม	๔๖,๖๒๗,๑๐๐.๐๐						

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๗	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยรางม่วง - พุคา หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยรางม่วง - พุคา ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๒๙๑,๑๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๒๙๑,๑๐๐.๐๐	
๘	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยวังตะเคียน - หนอง ปลาไหล หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยวังตะเคียน - หนองปลา ไหล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตาราง เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๓๗๐,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๓๗๐,๗๐๐.๐๐	
๙	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยมะเดื่อเหลือง - ป่ามะค่า หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	ถนนโดยหินคลุก ซอยมะเดื่อเหลือง - ป่ามะค่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบาย น้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		ยอดรวม	๔๘๘,๙๖๕,๑๐๐.๐๐					๓๘๘,๒๓๖,๐๓๔.๓๔	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยมะเดื่อเหลือง - ป่ามะค่า หมู่ที่ ๓ บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยมะเดื่อเหลือง - ป่ามะค่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๓๐๓,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๓๐๓,๖๐๐.๐๐	
๑๑	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยดงข่า หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยดงข่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	๒๔๙,๑๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๒๔๙,๑๐๐.๐๐	
๑๒	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านนางแป้ หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยบ้านนางแป้ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	๔๓๕,๑๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๓๕,๑๐๐.๐๐	
		ยอดรวม	๕๐,๒๙๖,๘๐๐.๐๐					๓๘,๒๓๖,๐๓๔.๓๔	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑๓	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเพชรในฝัน - อ่างเก็บน้ำ บ้านหินสี หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยเพชรในฝัน - อ่างเก็บน้ำ บ้านหินสี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๓๗๔,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๓๗๔,๗๐๐.๐๐	
๑๔	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยหินสีสายใน หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยหินสีสายใน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๔๖๕,๖๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๖๕,๖๐๐.๐๐	
๑๕	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยบ้านนายเผด็จ นุชน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบล ยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยบ้านนายเผด็จ นุชน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๙๑,๔๐๐.๐๐	
		ยอดรวม	๕๑,๖๕๗,๖๐๐.๐๐					๓๘,๖๕๐,๒๓๔.๓๔	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑๖	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเพชรในฝัน - อ่างเก็บ น้ำพุกรุด หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยเพชรในฝัน - อ่างเก็บน้ำ พุกรุด ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๘๘,๐๐๐.๐๐	
๑๗	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยเขาน้อย - อ่างเก็บน้ำ พุกรุด หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุกซอยเขาน้อย - อ่างเก็บน้ำ พุกรุด ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๔๕๓,๓๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๕๓,๓๐๐.๐๐	
๑๘	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุสำโรง หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุสำโรง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตาราง เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๒๓๙,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๒๓๙,๕๐๐.๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑๙	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุกะถิน หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยพุกะถิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตาราง เมตร	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓			๔๙๑,๔๐๐.๐๐	
๒๐	ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ซอยพุกะถิน หมู่ที่ ๘ บ้านลานคา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ถนนหินคลุก ซอยพุกะถิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝัง ท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙	✓				
๒๑	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล ยางหัก	ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลยางหัก จำนวน ๑ หลัง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค.๖๙					

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ  
ดำเนินการได้ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๗ ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๐.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าหรือสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและ แมว โดย อสม. ยางหัก จำนวน สุนัขและแมว ๔,๐๔๐ ตัว	๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	อบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐.๐๐	
๓	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก, โรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน ทุกหมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๒๒๕,๖๒๐.๐๐	
๔	อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน	อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ อสม. จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
	ยอดรวม		๔๘๐,๐๐๐.๐๐					๒๒๕,๖๒๐.๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สังคมสงเคราะห์ ตามคำร้องของ ประชาชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	วันผู้พิการ	จัดหารถขนส่งผู้พิการเข้าร่วมงาน วันผู้พิการ จำนวน ๑ คัน ผู้พิการเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓			๐.๐๐	ร่วมกับ จ.ราชบุรี
	ยอดรวม		๘๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือ ประชารัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๑,๖๔๒.๐๐	
๒	ฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชน	จัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๓	อันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือ โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๔	พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและ ครอบครัว	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี และครอบครัว ด้านอาชีพหรือด้าน อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๕	จัดการแข่งขันฟุตบอล อำเภอปากท่อ	อุดหนุนจัดการแข่งขันฟุตบอลอำเภอ ปากท่อ เป้าหมาย อปท. ในเขต อำเภอปากท่อ จำนวน ๑๒ แห่ง	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำ การปกครองจังหวัดราชบุรี	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ราชบุรี	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		
	ยอดรวม		๑๔๕,๐๐๐.๐๐					๑,๖๔๒.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ ดำเนินการได้ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๕.๐๐

**๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย**  
**แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	ขั้วซีพลอตภัย สร้างวินัยจราจร	จัดกิจกรรมขั้วซีพลอตภัย สร้างวินัยจราจร	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙					
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย ตามคำร้องของประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๓	ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ	จัดกิจกรรมจุดบริการประชาชน ถนนปลอดภัย ปีละ ๒ ครั้ง ช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	✓				
๔	ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและ แผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยปีละครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓			๐.๐๐	ร่วมกับ จ.ราชบุรี
	ยอดรวม		๑๖๐,๐๐๐.๐๐						

**๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย**  
**แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๕	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๓๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙	✓			๐.๐๐	ร่วมกับ อ.ปากท่อ
	ยอดรวม		๒๔๐,๐๐๐.๐๐					๑๐,๑๗๒.๑๔	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวนโครงการทั้งหมด โครงการ  
ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๐๐.๑๔ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๘๖

๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	โครงการดำเนินงานด้านการป้องกัน และเขตชุมชนพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี, วันนวมินทรมหาราช, วันปิยมหาราช ,วันชาติ,วันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒	จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้ง ตามที่ กกต. ราชบุรี กำหนด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๓	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำเวทีประชาคมต่างๆ	จัดประชาคมระดับตำบลอย่างหัก จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๙ คน	๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๔	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตาม หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๒๕๖๙	✓			๑๗๘,๑๓๒.๒๕	
	ยอดรวม		๓๙๐,๐๐๐.๐๐					๒๔๐,๕๒๓.๐๑	

๔.ยุทธศาสตร์การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๕	เสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตใน การปฏิบัติงาน	จัดฝึกอบรมการป้องกันการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด ดำเนินการ
๖	เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๗	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการ ของ อปท. อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี	สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการ ของ อปท. อำเภอปากท่อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๘	ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	จัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน ๘ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - ก.ย.๖๙	✓			๐.๐๐	กองคลัง ดำเนินการ
	ยอดรวม		๔๙๐,๐๐๐.๐๐					๒๗๐,๕๒๓.๐๑	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การวางแผน การประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๖๗ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๓๓

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก	จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๙๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอกดินโคลน และวัชพืชในแหล่งน้ำ	จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอก ดินโคลนและวัชพืชในแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๓๕๖,๒๐๐.๐๐	โอนงบประมาณไป ค่าชดเชยป่าไม้
๓	ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า”	จัดกิจกรรมปลูกป่า จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๐.๐๐	ร่วมกับอุทยาน ไทยประจัน
๔	ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๕	อบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ	จัดอบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ จำนวน ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๖	อาสาสมัครพิทักษ์โลกหรือ อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
	ยอดรวม		๖๐๐,๐๐๐.๐๐					๓๕๖,๒๐๐.๐๐	

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๓๓ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๖๗

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ให้ ดำเนินการ		
๑	วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๙			✓	๐.๐๐	จัดการ เลือกตั้ง ท้องถิ่น
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ให้สถานศึกษา	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๔๑๕,๖๗๐.๐๐	
๓	บัณฑิตน้อย	จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	✓			๑,๓๐๑.๘๘	
๔	จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดงานพิธีไหว้ครูประจำปี ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓			๔๘๑.๕๐	
๕	ทัศนศึกษาออกสถานที่	จัดทัศนศึกษาออกสถานที่สร้างเสริม พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔๐ คน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	
๖	วัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน	จัดหาวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๘ โรงเรียน	๑,๗๘๙,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๑,๕๙๓,๖๐๕.๔๘	
	ยอดรวม		๒,๔๓๖,๐๐๐.๐๐					๒,๐๗๙,๔๕๓.๘๖	

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๗	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๘ โรงเรียน	๔,๑๒๙,๒๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓				โอนงบ ประมาณเพิ่ม
๘	กิจกรรมวันแม่	จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูทวดเวที ต่อมารดาในวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๓,๕๒๒.๒๕	
๙	กิจกรรมวันพ่อ	จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูทวดเวที ต่อบิดาในวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค.๖๙	✓			๐.๐๐	
๑๐	ก่อสร้างรั้วเหล็กโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างรั้วเหล็กโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๑๐๔,๑๐๐.๐๐	
๑๑	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙					
	ยอดรวม		๖,๘๓๐,๕๐๐.๐๐					๖,๒๖๙,๓๗๗.๑๑	

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๑	กีฬาตำบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด”	จัดแข่งขันกีฬาตำบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด” นักกีฬาเข้าร่วม ปีละครั้ง จำนวน ๒๔๐ คน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๙	✓			๒๖๒,๘๒๐.๐๐	
๒	เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	จัดเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบล ยางหัก	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๑๓๑,๐๘๑.๕๐	โอนงบ ประมาณเพิ่ม
๓	ค่ายยุวชน คนคุณธรรม	จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวชน คน คุณธรรม จำนวน ๔๐ คน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๔	แข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลยางหัก	แข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลยางหัก จำนวน ๖๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๑๓๔,๖๗๔.๗๕	
๕	จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ กินข้าวห่อ ของชาว ไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง	จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน เรียกขวัญ กินข้าวห่อ ของชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง ปีละครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			๑๔๓,๓๒๙.๙๐	

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ให้ ดำเนินการ		
๖	ส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา	ส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐.๐๐	
๗	ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	จัดประเพณีสงกรานต์และประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๒๔๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓			๖๒,๕๖๗.๐๐	
๘	ส่งเสริมประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๔๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	✓			๑๖,๖๗๗.๕๐	
๙	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จัดประเพณีลอยกระทงผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	✓			๐.๐๐	งดจัดงานขึ้นเรียง ตรงกับพระพันปี สิ้นพระชนม์
	ยอดรวม		๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐					๘๙๕,๘๗๔.๖๕	

การติดตามและประเมินผลโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การเสริมสร้างศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๐ โครงการ ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินการ					
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละของ โครงการ ตามยุทธศาสตร์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการ ตามยุทธศาสตร์	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการ ตามยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๒	๖๕.๓๘	๘๓	๘๑.๓๗	๐	๐.๐๐	๑๙	๑๘.๖๓
๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๒	๗.๖๙	๓	๒๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๙	๗๕.๐๐
๓.การจัดระเบียบสังคมและรักษา ความสงบเรียบร้อย	๗	๔.๔๘	๔	๕๗.๑๔	๐	๐.๐๐	๓	๔๒.๘๖
๔.การประสานแผนพัฒนาและการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	๙	๕.๗๗	๖	๖๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๓	๓๓.๓๓
๕.การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓.๘๕	๒	๓๓.๓๓	๐	๐.๐๐	๔	๖๖.๖๗
๖.เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	๒๐	๑๒.๘๒	๑๘	๙๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐.๐๐
<b>รวมจำนวนโครงการ</b>	<b>๑๕๖</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑๖</b>	<b>๗๔.๓๖</b>	<b>๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๒๕.๖๔</b>

จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวน	๑๕๖	โครงการ	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๑๖	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๔
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๖

### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ในแต่ละปีงบประมาณ ปัญหาความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากแต่งบประมาณของหน่วยงานราชการมีจำนวนจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด ต้องพิจารณาดำเนินโครงการได้บางโครงการ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

๓. การจัดทำโครงการก่อสร้างถนน อาคาร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ดำเนินการได้ล่าช้า และบางโครงการดำเนินการไม่ได้ มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายการเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สปก.ก็ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ :** ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหักประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

### มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะทำต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๒. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ละกอง/งานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป

๓. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล จะเห็นว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

\*\*\*\*\*